



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (เส้นทางซอยชูสิน คุ่ม อบต.)	ขนาด ๐.๖๐ X๐.๕๘ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านนางัว หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายบัวพันธ์)	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ (สายทางบ้านนายบุญ-นาง กัญญา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนายหนูคล้าย - นายเฉลิม)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

<p>๕.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕</p>	<p>ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๑๕๐,๐๐๐</p>	<p>ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>๐</p>
<p>๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ( เส้นข้าง รร.บ้านเจริญสุข )</p>	<p>ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	
<p>๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (เส้นหน้าบ้านนายจำลอง - บ้านนายเลื้อ สิงห์น้อย)</p>	<p>ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอป่าโมก จังหวัดอุตรธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านศิริชัย หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านโนนผาแดง หมู่ที่ ๙	- จำนวน ๒ เส้น ๑.เส้นทางไปคุ้มพ่อใหญ่บ้าน (ต้นฉำฉา)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒.เส้นซอยคุ้มม่วงหวาน ผิวจรรยาจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงตอง หมู่ที่ ๔ (จากสามแยกวัดผาโค้งวงพระจันทร์ - วัดผาย่าม่อน)	คันทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจรรยาจรกว้าง ยาว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

➤ ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	ต้องอาศัยการประสานงาน การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในรูปของการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เชิงรุกคือการควบคุมและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การกำจัดยุงลาย ทั้งกายภาพและเคมี	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ – ส.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี.	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่าง มีนาคม – เมษายน ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลากลางบ้าน	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ – ก.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

➤ ๒.๒ แผนการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๖๘)	เป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศพด.บ้านดงพัฒนา อาจจัดเองหรือร่วมกับ อปท.อื่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมการแสดงของเด็ก ศพด.และโรงเรียน ในเขต อบต.นางัว	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน ศพด.รายหัว)	เพื่อดำเนิน ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านดงพัฒนา	๗๓,๔๔๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน ศพด.)	เพื่อจ้างผู้ประกอบการอาหาร กลางวัน ให้เด็กนักเรียน ศพด. บ้านดงพัฒนา	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวันโรงเรียน)	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านเจริญสุข รร.บ้านดง พัฒนาดงต้องประชารัฐ	๑,๐๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพัฒนา	สูง ๑.๓๐ -๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
วัสดุกีฬา	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สนใจในกีฬา ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาในชุมชนและหมู่บ้าน ประกอบกับการพัฒนากีฬาของศูนย์ กีฬาหมู่บ้านและตำบล	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด จากการเสื่อมสภาพ หรือ ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ปกติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้</p> <p>(๑) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ๑. แห่ง เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหาร และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूสมทบให้</p> <p>(๒) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒ แห่ง (โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชา รัฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूสมทบให้</p>	<p>๕๘๖,๕๐๐</p>	<p>ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>๐</p>
----------------------------	--	----------------	--	---------------------------	----------



อุดหนุนงานประจำปีงานทุ่งศรีเมือง	จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๐
----------------------------------	---	--------	-----------------	-----------------------------	---

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการการจัดระเบียบชุมชนและสังคม**

**➤๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพิ่มศักยภาพ อปพร.	โครงการวัน อปพร.ทำดีเพื่อสังคม	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและอบรมประชาธิปไตย	๑) ขออนุมัติการจัดทำโครงการ ๒) ประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ สถานที่ วัน และเวลา ๓) เชิญประชุม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจัดทำโครงการฯ ๔) ดำเนินการจัดทำโครงการฯ - กิจกรรมที่ ๑ การจัดการประชุมในระดับหมู่บ้าน โดยการจัดประชุมวันละ ๒ หมู่บ้าน - กิจกรรมที่ ๒ การจัดการประชุมในระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย - กิจกรรมที่ ๓ การจัดการประชุมประชาคมในการจัดทำ(ร่าง)ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ ๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษาดูงาน ที่พัก ๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○

	<p>๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพื่อ          เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการ          ปฏิบัติงานแบบ บูรณาการ</p> <p>๕. ประเมินผล/สรุปผลการดํา าเนิน          งาน</p>				
<p>โครงการอบรมเชิง          ปฏิบัติการจัดทำถังขยะ          เปียกลดโลกร้อน</p>	<p>๑.เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่มีความรู้          ความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียกใน          ครัวเรือน ๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก          เล็กในพื้นที่ตำบลจัดทำถังขยะ ร้อยละ          ๑๐๐ ๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่          ตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการแยก          ขยะในครัวเรือน</p>	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
<p>โครงการฝึกอบรมและ          ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม          ประสิทธิภาพการ          ปฏิบัติงานของท้องถิ่น          ประจำปีงบประมาณ          ๒๕๖๗</p>	<p>๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ          รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ          โครงการ</p> <p>๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษาดู          งาน ที่พัก</p> <p>๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน</p> <p>๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพื่อ          เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการ          ปฏิบัติงานแบบ บูรณาการ</p> <p>๕. ประเมินผล/สรุปผลการดํา าเนินงาน</p>	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ – ส.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการร้อยดวงใจ สายใยรัก ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม ท้องถิ่น ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการอบรมอาสาသူแล ผู้สูงอายุที่บ้าน	เพื่ออบรมอาสาသူแลผู้สูงอายุที่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและ จิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้เกิดความ เข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้ เปลี่ยนบรรยากาศปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐